

施する。)

5 説明会の実施

- ・搬出計画を自治会に説明、承諾を得る。
- ・国土交通省、市役所・役場・保健所・中電・NTT等への計画説明
(学校関係・警察・消防・病院等への説明、届出書類の提出)
- ・搬出後の復旧計画を地権者へ説明。

6 撤去着手

- ・計画実施時の動向調査。
- ・地権者・自治会とのコミュニケーション
- ・苦情等の確認。
- ・交通安全管理、安全管理の実施

「フェコシルト保管場所及び保管方法」

- 1.石原産業(株)四日市工場内に搬出します。保管方法とし
コンクリート土間に及底面部シート養生を行った場所に盛土
し、盛土部には飛散防止養生を行う。
- 2.受入れ最終処分場に搬出します。(処分場調査中)

「搬出実績記録」

- 1.搬出記録とし、各種必要に応じて状況撮影を行います。
撮影した記録写真は完了後、岐阜県に提出します。
(現場写真管理は、四方から進捗状況が確認できるよう
必要に応じて撮影する。)
(受入先工場の写真管理は、作業前・作業中・作業後の
進捗状況が確認できるよう撮影を行う。)
- 2.搬出記録及び日常管理業務とし、搬出伝票管理を行い、
撤去完了後、搬出記録集計表・伝票の写しを岐阜県に
提出します。
(日々の運搬記録は、四日市工場にて集計後、FAXを
岐阜県庁に送信します。)

7 引渡し

- ・地元立会い確認後、引渡しを行う。
- ・関係各所に、工事竣工の連絡。